



Inbetriebnahme Auftrag • Klima Schweiz

Auftrag an Fax Nr.: 0049 1805 008471 (CHF 0,70 /min.)

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf dieser hochwertigen Split-Klimaanlage der Firma Einhell. Wir können Ihnen eine Inbetriebnahme dieser Anlage innerhalb weniger Werktagen, nach Eingang dieses komplett ausgefüllten Formulars und des Kaufbelegs beim iSC GmbH, garantieren (Werktage von Mo. - Fr. von 08:30 Uhr - 17:00 Uhr, ausgenommen bundeseinheitliche oder regionale Feiertage).

Leistungen der Inbetriebnahme

Unsere Inbetriebnahmepauschalen für Single-Split-Klimaanlagen und Dual-Split-Klimaanlagen beinhalten jeweils nachfolgende Leistungen für einen Klimaanlagentyp und Anlage:

- Anschließen der bereits von Ihnen verlegten Kältemittel- und Elektroleitungen (4m), bis zu einer Arbeitshöhe von 2,5 m, die frei zugänglich sein muss;
- Evakuieren des Kältemittelsystems (Absaugung des zur Prüfung der Dichtigkeit der Anlage verwendeten Materials);
- Inbetriebnahme der Klimaanlage;
- Probelauf und Einweisung

Sollte das Außengerät/Innengerät höher als 2,5 m von Ihnen installiert worden sein, so muss uns zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme das von Ihnen genutzte Gerüst oder die Hebebühne zur freien Verfügung gestellt werden. Eine Inbetriebnahme der Anlage ist aus technischen Gründen nicht unter +15°C Außentemperatur möglich.

Nicht enthaltene Leistungen*

- Verlegen der elektrischen Zuleitungen bis zum Anschluss der Anlage; abgesichert mit 16 Ampere;
- Verlegen der verschlossenen Kältemittelleitungen;
- Verlegen der Kondensatleitung;
- Montage der Geräte (Innen- und Außengerät) und deren Halterungen mit geeignetem Befestigungsmaterial;
- Herstellen des Mauerdurchbruchs (7-8 cm)
- Anfahrtkosten werden separat berechnet (siehe Preisübersicht auf Seite 2)

*Sonderwünsche oder obige Vorarbeiten werden gerne ausgeführt, müssen jedoch gesondert berechnet werden, da sie nicht im Leistungsumfang der Inbetriebnahmepauschale enthalten sind. Zusatzleistungen werden zu einem Stundensatz von 120,00 CHF nach Absprache ausgeführt (zuzüglich Materialkosten). Bitte haben Sie Verständnis, dass die Inbetriebnahmegarantie innerhalb 5 Werktagen in diesem Fall entfällt.

Wichtige Montagehinweise

- Montageplatz Innengerät:
Das Innengerät muss waagrecht an einer senkrechten Wand ca. 15 cm unterhalb der Decke montiert werden.
- Montageplatz Außengerät:
Das Außengerät sollte nicht der direkten Sonne ausgesetzt sein! Der Höhenunterschied zum Innengerät darf max. 5m betragen.
- Der Zugang zum Montageplatz des Außengerätes/Innengerätes muss bei Inbetriebnahme gewährleistet sein.

ich erledige sämtliche Vorarbeiten selbst

ich wünsche zusätzlich die Beauftragung der Vorarbeiten (kostenpflichtig) und möchte zunächst ein Angebot

ich möchte vorab eine Beratung

Vielen Dank für Ihren Auftrag

ISC GmbH
Telefon: 0041 (0) 900 118 333 (0,70 CHF./min.)
Telefax: 0041 (0) 900 118 332 (0,70 CHF./min.)
www.iSC-GmbH.info
info@isc-gmbh.info



Inbetriebnahme Auftrag • Klima Schweiz

Auftrag an Fax Nr.: 0 900 118 332 (CHF 0,70 /min.)

Auftraggeber

Name:	
Vorname:	
Straße:	
PLZ:	
Ort:	
Telefon Nr.:	
Fax Nr.:	
E-Mail Adresse:	

Informationen zur Anlage

Typenbezeichnung:	
Gekauft bei:	
Kaufdatum:	

Standort der Anlage (Falls anders als Auftraggeber)

Name:	
Vorname:	
Straße:	
PLZ:	
Ort:	
Telefon Nr.:	
Fax Nr.:	
E-Mail Adresse:	

Inbetriebnahmepreise für Klima Anlagen

	Inbetriebnahme	Anfahrt bis 20 km	Anfahrt 20-40 km	Anfahrt ab 40 km		
Single-Split Klima Anlage	529,00	inkl.	inkl.	inkl.	CHF	inkl.T.V.A.
Dual-Split Anlage	679,00	inkl.	inkl.	inkl.	CHF	inkl.T.V.A.

Mit meiner Unterschrift beauftrage ich die iSC GmbH mit der Vermittlung eines qualifizierten Servicepartners, der die Inbetriebnahme meines Klimagerätes übernimmt. Auftragnehmer ist der von der iSC GmbH vermittelte Servicepartner. Der Auftragnehmer ist berechtigt, die erbrachte Leistung direkt vor Ort zu kassieren. Der Leistungsumfang der Inbetriebnahme entspricht wie auf Seite eins dieses Auftrages beschrieben. Sind die notwendigen Vorarbeiten bei Eintreffen des Servicepartners nicht erbracht, ist er berechtigt, eine Aufwandspauschale in Höhe von 160,00 CHF vor Ort in bar zu erheben.

Bitte Wunschtermin mit Servicepartner abstimmen.

Gewünschter Termin der Inbetriebnahme	
---------------------------------------	--

Preise gültig bis 31.12.2008, inkl. der z. Z. gültigen T.V.A.

Datum	Ort	Unterschrift
-------	-----	--------------